

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES/INFRAESTRUTURA	39.803,34 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	39.803,34 (100,00%)
2. SUPRAESTRUTURA	0,00 (0,00%)	14.346,50 (60,00%)	9.564,34 (40,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	23.910,84 (100,00%)
3. PAVIMENTAÇÃO	5.645,99 (10,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	16.937,98 (30,00%)	33.875,96 (60,00%)	56.459,93 (100,00%)
4. DIVISÓRIAS/PAREDES	0,00 (0,00%)	8.560,86 (60,00%)	5.707,24 (40,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	14.268,10 (100,00%)
5. COBERTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	18.834,89 (30,00%)	43.948,09 (70,00%)	0,00 (0,00%)	62.782,98 (100,00%)
6. FORRO INTERNO E BEIRAL	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	26.367,75 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	26.367,75 (100,00%)
7. REVESTIMENTO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	6.857,18 (30,00%)	16.000,08 (70,00%)	22.857,26 (100,00%)
8. PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	16.791,00 (100,00%)	16.791,00 (100,00%)
9. ESQUADRIAS/VIDROS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	53.049,18 (100,00%)	53.049,18 (100,00%)
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.199,16 (15,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7.330,53 (50,00%)	3.665,27 (25,00%)	1.466,11 (10,00%)	14.661,07 (100,00%)
11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	302,15 (5,00%)	302,15 (5,00%)	302,15 (5,00%)	1.208,59 (20,00%)	906,44 (15,00%)	3.021,47 (50,00%)	6.042,95 (100,00%)
12. LOUÇAS/METAIS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.786,69 (100,00%)	5.786,69 (100,00%)
13. OUTROS	1.429,46 (30,00%)	285,89 (6,00%)	285,89 (6,00%)	285,89 (6,00%)	285,89 (6,00%)	2.191,84 (46,00%)	4.764,86 (100,00%)
Total da Etapa	49.380,10 (14,21%)	23.495,40 (6,76%)	15.859,62 (4,56%)	54.027,65 (15,55%)	72.600,85 (20,89%)	132.182,33 (38,03%)	347.545,94 (100,00%)
Total Acumulado	49.380,10 (14,21%)	72.875,50 (20,97%)	88.735,12 (25,53%)	142.762,77 (41,08%)	215.363,62 (61,97%)	347.545,94 (100,00%)	