

			PREFEITURA DE JARI – RIO GRANDE DO SUL OBRA 04/2025 – CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO CRAS LOCAL: AVENIDA HIPÓLITO CARDOSO DA SILVEIRA, QUADRA 31, S/N, JARI - RS PREÇO TOTAL DA OBRA: R\$ 635.731,23												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
SERVIÇOS			ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4		ETAPA 5		ETAPA 6		
GRUPO DE SERVIÇOS	Fração	Preço	Fração	Preço	Fração	Preço	Fração	Preço	Fração	Preço	Fração	Preço	Fração	Preço	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	3,42%	R\$ 21.742,30	100,00%	R\$ 21.742,30											
2. MURO DE CONTENÇÃO	8,51%	R\$ 54.092,81	100,00%	R\$ 54.092,81											
3. FUNDAÇÕES DO EDIFÍCIO	2,44%	R\$ 15.540,30			100,00%	R\$ 15.540,30									
4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	2,72%	R\$ 17.264,41			50,00%	R\$ 8.632,21					50,00%	R\$ 8.632,21			
5. VIGAS	14,42%	R\$ 91.701,16			56,00%	R\$ 51.352,65	40,00%	R\$ 36.680,46			4,00%	R\$ 3.668,05			
6. PILARES	1,79%	R\$ 11.372,79					84,00%	R\$ 9.553,14			16,00%	R\$ 1.819,65			
7. LAJES	0,36%	R\$ 2.294,22									100,00%	R\$ 2.294,22			
8. PAVIMENTAÇÃO	10,02%	R\$ 63.717,36			80,00%	R\$ 50.973,89					20,00%	R\$ 12.743,47			
9. VEDAÇÕES/REVESTIMENTOS	17,05%	R\$ 108.386,21					80,00%	R\$ 86.708,97					20,00%	R\$ 21.677,24	
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,15%	R\$ 26.380,95									100,00%	R\$ 26.380,95			
11. COBERTURA/PLATIBANDA	12,34%	R\$ 78.480,65							100,00%	R\$ 78.480,65					
12. FORRO INTERNO E BEIRAL	3,60%	R\$ 22.894,17									100,00%	R\$ 22.894,17			
13. ESQUADRIAS	7,01%	R\$ 44.578,75											100,00%	R\$ 44.578,75	
14. PINTURA	3,23%	R\$ 20.526,08											100,00%	R\$ 20.526,08	
15. LOUÇAS/METAIS	1,31%	R\$ 8.347,93											100,00%	R\$ 8.347,93	
16. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,20%	R\$ 1.277,66											100,00%	R\$ 1.277,66	
17. OUTROS	1,26%	R\$ 8.022,72	16,67%	R\$ 1.337,12	16,67%	R\$ 1.337,12	16,67%	R\$ 1.337,12	16,67%	R\$ 1.337,12	16,67%	R\$ 1.337,12	16,67%	R\$ 1.337,12	
18. PASSEIO, MEIO FIO E CALÇADA	1,95%	R\$ 12.428,53									100,00%	R\$ 12.428,53			
19. SERVIÇOS FINAIS	4,20%	R\$ 26.682,26											100,00%	R\$ 26.682,26	
TOTAL	SIMPLES	100,00%	R\$ 635.731,26	12,14%	R\$ 77.172,23	20,11%	R\$ 127.836,16	21,12%	R\$ 134.279,70	12,56%	R\$ 79.817,77	14,50%	R\$ 92.198,36	19,57%	R\$ 124.427,04
	ACUMULADO			12,14%	R\$ 77.172,23	32,25%	R\$ 205.008,39	53,37%	R\$ 339.288,09	65,93%	R\$ 419.105,86	80,43%	R\$ 511.304,22	100,00%	R\$ 635.731,26

Jari, 07 de julho de 2025.

Obs.: Cada etapa construtiva corresponde a no máximo 30 dias e o prazo total das 6 etapas é de 180 dias.

Osnei Dos Santos Azeredo
Prefeito Municipal

Anderson Kopioleski - CREA RS 261756
Engenheiro Civil