

		ETAPAS				
ITEM	Dados	1	2	3	4	Total
1. 1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/LOCAÇÃO DA OBRA/INFRAESTRUTURA	Valor	14.747,61	0,00	0,00	0,00	14.747,61
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1. 2. SUPRAESTRUTURA	Valor	2.326,83	9.307,34	0,00	0,00	11.634,17
	Perc.	20,00 %	80,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1. 3. PAVIMENTAÇÃO	Valor	397,54	0,00	13.118,92	6.360,69	19.877,15
	Perc.	2,00 %	0,00 %	66,00 %	32,00 %	100,00 %
1. 4. DIVISÓRIAS	Valor	6.212,20	6.212,20	0,00	0,00	12.424,40
	Perc.	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1. 5. COBERTURA	Valor	0,00	10.869,36	8.893,11	0,00	19.762,47
	Perc.	0,00 %	55,00 %	45,00 %	0,00 %	100,00 %
1. 6. FORRO INTERNO E BEIRAL	Valor	0,00	0,00	6.828,38	4.552,25	11.380,63
	Perc.	0,00 %	0,00 %	60,00 %	40,00 %	100,00 %
1. 7. REVESTIMENTO	Valor	0,00	0,00	12.483,27	0,00	12.483,27
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
1. 8. PINTURA	Valor	0,00	0,00	0,00	9.035,92	9.035,92
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
1. 9. ESQUADRIAS E VIDROS	Valor	0,00	0,00	8.732,92	8.732,92	17.465,84
	Perc.	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %
1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	1.240,73	0,00	2.481,46	2.481,46	6.203,65
	Perc.	20,00 %	0,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
1.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Valor	377,23	0,00	1.697,52	1.697,52	3.772,27
	Perc.	10,00 %	0,00 %	45,00 %	45,00 %	100,00 %
1.12. LOUÇAS E METAIS	Valor	0,00	0,00	0,00	10.209,80	10.209,80
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
1.13. INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E PEDAL PARA LAVATÓRIOS	Valor	0,00	0,00	194,54	778,17	972,71
	Perc.	0,00 %	0,00 %	20,00 %	80,00 %	100,00 %
1.14. LIMPEZA FINAL	Valor	0,00	0,00	0,00	264,63	264,63
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	25.302,14	26.388,90	54.430,12	44.113,36	150.234,52
	Perc.	16,84 %	17,57 %	36,23 %	29,36 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	25.302,14	51.691,04	106.121,16	150.234,52	
	Perc.	16,84 %	34,41 %	70,64 %	100,00 %	