

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

15/01/2021
Página 1 de 1

Obra: 01/2021 - DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO URBANA - PROJETO 01Endereço:
Cliente: Cidade:

		ETAPAS			
ITEM	Dados	1	2	3	Total
1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	Valor	1.292,55	0,00	0,00	1.292,55
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. DRENAGEM URBANA	Valor	15.824,23	19.340,73	0,00	35.164,96
	Perc.	45,00 %	55,00 %	0,00 %	100,00 %
3. PAVIMENTAÇÃO URBANA	Valor	78.314,18	117.471,28	130.523,64	326.309,10
	Perc.	24,00 %	36,00 %	40,00 %	100,00 %
4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Valor	0,00	0,00	6.523,50	6.523,50
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	95.430,96	136.812,01	137.047,14	369.290,11
	Perc.	25,84 %	37,05 %	37,11 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	95.430,96	232.242,97	369.290,11	
	Perc.	25,84 %	62,89 %	100,00 %	