

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Obra 02/2022: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
Localização: JARI/RS

CRONOGRAMA

Item	Total (R\$)	Peso (%)	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03
1. INFRAESTRUTURA	R\$ 5.507,68	8,28%	100,00%	0,00%	0,00%
2. SUPRAESTRUTURA	R\$ 4.553,21	6,85%	0,00%	100,00%	0,00%
3. PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.191,09	9,31%	0,00%	80,00%	20,00%
4. DIVISÓRIAS/PAREDES	R\$ 5.091,24	7,66%	60,00%	40,00%	0,00%
5. COBERTURA	R\$ 8.877,60	13,35%	0,00%	100,00%	0,00%
6. FORRO INTERNO E BEIRAL	R\$ 6.343,63	9,54%	0,00%	70,00%	30,00%
7. REVESTIMENTO	R\$ 3.862,32	5,81%	0,00%	50,00%	50,00%
8. PINTURA	R\$ 3.018,04	4,54%	0,00%	0,00%	100,00%
9. ESQUADRIAS/VIDROS	R\$ 10.378,21	15,60%	0,00%	0,00%	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.514,59	6,79%	40,00%	35,00%	25,00%
11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 2.584,49	3,89%	10,00%	40,00%	50,00%
12. LOUÇAS/METAIS	R\$ 1.598,38	2,40%	0,00%	0,00%	100,00%
13. OUTROS	R\$ 3.986,56	5,99%	34,00%	32,00%	34,00%
TOTAL ORÇAMENTO=	R\$ 66.507,04	100,00%			
			ETAPAS (R\$)=	R\$ 11.982,14	R\$ 30.681,48
			ETAPAS (%)=	18,02%	46,13%
			ETAPAS ACUMULADAS (%)=	18,02%	64,15%

Jari/RS, 08 de agosto de 2022.

 Johnatan Felipe da Cas
 Eng.º Civil - CREA/RS 193.772

 Osnei dos Santos Azeredo
 Prefeito Municipal de Jari/RS

