

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	19.574,37 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	19.574,37 (100,00%)
2. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.016,60 (25,00%)	3.016,60 (25,00%)	3.016,60 (25,00%)	3.016,60 (25,00%)	12.066,40 (100,00%)
3. INFRAESTRUTURA	15.676,14 (50,00%)	15.676,13 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	31.352,27 (100,00%)
4. SUPRAESTRUTURA	0,00 (0,00%)	43.843,26 (20,00%)	109.608,15 (50,00%)	65.764,88 (30,00%)	219.216,29 (100,00%)
5. SERVIÇOS FINAIS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	4.215,98 (100,00%)	4.215,98 (100,00%)
Total da Etapa	38.267,11 (13,36%)	62.535,99 (21,83%)	112.624,75 (39,32%)	72.997,46 (25,49%)	286.425,31 (100,00%)
Total Acumulado	38.267,11 (13,36%)	100.803,10 (35,19%)	213.427,85 (74,51%)	286.425,31 (100,00%)	