



**PREFEITURA DE JARI – RIO GRANDE DO SUL**  
**OBRA 03/2025 – PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE RIO CAPIVARI**  
**LOCAL: TRAVESSA ENTRE AS LOCALIDADES DE RINCÃO DO UMBU E RINCÃO DA GLÓRIA**  
**PREÇO TOTAL DA OBRA: R\$ 273.711,95**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| SERVIÇOS                    |           |         | ETAPA 1        |         | ETAPA 2       |         | ETAPA 3        |         |                |
|-----------------------------|-----------|---------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|
| GRUPO DE SERVIÇOS           |           | Fração  | Preço          | Fração  | Preço         | Fração  | Preço          | Fração  | Preço          |
| 1. SERVIÇOS INICIAIS        |           | 2,44%   | R\$ 6.677,00   | 100,00% | R\$ 6.677,00  |         |                |         |                |
| 2. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |           | 4,19%   | R\$ 11.460,32  | 30,00%  | R\$ 3.438,10  | 35,00%  | R\$ 4.011,11   | 35,00%  | R\$ 4.011,11   |
| 3. TRANSPORTE DE MATERIAIS  |           | 6,21%   | R\$ 17.010,00  | 100,00% | R\$ 17.010,00 |         |                |         |                |
| 4. FUNDAÇÕES                |           | 12,14%  | R\$ 33.226,40  | 100,00% | R\$ 33.226,40 |         |                |         |                |
| 5. CORTINAS                 |           | 32,48%  | R\$ 88.902,78  |         |               | 100,00% | R\$ 88.902,78  |         |                |
| 6. PILARES                  |           | 14,30%  | R\$ 39.140,62  |         |               | 100,00% | R\$ 39.140,62  |         |                |
| 7. VIGAS E LAJES            |           | 26,04%  | R\$ 71.261,07  |         |               |         |                | 100,00% | R\$ 71.261,07  |
| 8. ATERRO                   |           | 1,03%   | R\$ 2.814,00   |         |               |         |                | 100,00% | R\$ 2.814,00   |
| 9. SERVIÇOS FINAIS          |           | 1,18%   | R\$ 3.219,76   |         |               |         |                | 100,00% | R\$ 3.219,76   |
| TOTAL                       | SIMPLES   | 100,00% | R\$ 273.711,95 | 22,05%  | R\$ 60.351,50 | 48,25%  | R\$ 132.054,51 | 29,70%  | R\$ 81.305,94  |
|                             | ACUMULADO |         |                | 22,05%  | R\$ 60.351,50 | 70,30%  | R\$ 192.406,01 | 100,00% | R\$ 273.711,95 |

Obs.: Cada etapa corresponde a 2 meses.

Jari, 14 de março de 2025.

Osnei dos Santos Azeredo  
Prefeito Municipal

Anderson Kopioleski - CREA RS 261756  
Engenheiro Civil