



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI - RIO GRANDE DO SUL

Obra: 10/2024 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DE JARI/RS (RELICITAÇÃO)

LOCAL: AVENIDA HIPÓLITO CARDOSO DA SILVEIRA, Nº 450, QUADRA 01, BAIRRO CENTRO, JARI/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	TOTAL	Peso (%)	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04
ITEM			%	%	%	%
1- SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.872,74	0,74%	100,00%			
2- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (EXECUÇÃO)	R\$ 15.959,12	4,09%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
3. AMPLIAÇÃO						
3. 1. INFRAESTRUTURA	R\$ 12.875,20	3,30%	100,00%			
3. 2. SUPRAESTRUTURA	R\$ 8.784,40	2,25%	100,00%			
3. 3. PAVIMENTAÇÃO	R\$ 37.910,06	9,72%	50,00%		50,00%	
3. 4. DIVISÓRIAS/PAREDES	R\$ 8.226,60	2,11%	100,00%			
3. 5. COBERTURA	R\$ 32.367,08	8,30%			100,00%	
3. 6. FORRO INTERNO E BEIRAL	R\$ 23.003,00	5,90%	100,00%			
3. 7. REVESTIMENTO	R\$ 34.050,50	8,73%		75,00%	25,00%	
3. 8. PINTURA	R\$ 9.350,40	2,40%				100,00%
3. 9. ESQUADRIAS/VIDROS	R\$ 42.087,99	10,79%				100,00%
3.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.650,27	2,73%			100,00%	
3.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.743,31	1,73%			100,00%	
3.12. LOUÇAS/METAIS	R\$ 8.586,58	2,20%				100,00%
4. REFORMA						
4. 1. COBERTURA	R\$ 64.404,91	16,52%		100,00%		
4. 2. PLATIBANDA	R\$ 19.419,64	4,98%		95,00%		5,00%
4. 3. ESQUADRIAS	R\$ 10.319,28	2,65%				100,00%
4. 4. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 17.858,76	4,58%		45,00%	55,00%	
4. 5. REPINTURA	R\$ 18.112,40	4,65%				100,00%
5. SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.350,88	1,63%				100,00%
TOTAL ORÇAMENTO=	R\$ 389.933,12	100,00%				
TOTAL POR ETAPA (R\$)=			R\$ 78.706,75	R\$ 120.417,67	R\$ 91.040,41	R\$ 99.768,29
TOTAL POR ETAPA (%)=			20,18%	30,88%	23,35%	25,59%
TOTAL ACUMULADO (R\$)=			R\$ 78.706,75	R\$ 199.124,42	R\$ 290.164,83	R\$ 389.933,12

Jari/RS, 14 de maio de 2025.

* Cada Etapa Corresponde a 45 dias

Osnei dos Santos Azeredo
Prefeito Municipal de Jari/RS

Anderson Kopioleski
Engenheiro Civil - CREA/RS 261756