

PREFEITURA DE JARI – RIO GRANDE DO SUL
PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVEIRA NETTO
BAIRRO CENTRO, JARI/RS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS			ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3	
GRUPO DE SERVIÇOS	Fração	Preço	Fração	Preço	Fração	Preço	Fração	Preço
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	15,63%	R\$ 24.333,46	100,00%	R\$ 24.333,46	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2. DRENAGEM PLUVIAL	21,35%	R\$ 33.223,08	75,00%	R\$ 24.917,31	25,00%	R\$ 8.305,77	0,00%	R\$ 0,00
3. PAVIMENTAÇÃO RUA E PASSEIO PÚBLICO	63,02%	R\$ 98.085,99	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 49.043,00	50,00%	R\$ 49.043,00
TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 155.642,53	31,64%	R\$ 49.250,77	36,85%	R\$ 57.348,77	31,51%	R\$ 49.043,00
TOTAL ACUMULADO			31,64%	R\$ 49.250,77	68,49%	R\$ 106.599,54	100,00%	R\$ 155.642,53

Obs.: Cada etapa construtiva corresponde a 30 dias.

Osnei dos Santos Azeredo
Prefeito Municipal

Alessandra Blum
Arquiteta e Urbanista CAU A184470-9