



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Jari	Pontilhão Umbu	Ponte em concreto armado

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	PONTILHÃO VEADO BRANCO	166.586,13	% Período:	62,99%	37,01%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	4.082,64	% Período:	66,67%	33,33%										
1.2.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.156,24	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.266,08	% Período:	100,00%											
1.4.	FIXAÇÃO DE ARRANQUES	6.181,28	% Período:	100,00%											
1.5.	CORTINAS (ALAS)	71.099,47	% Período:	100,00%											
1.6.	PILARES	21.514,48	% Período:	100,00%											
1.7.	LAJES E VIGAS	59.129,70	% Período:		100,00%										
1.8.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.156,24	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 166.586,13			%:	62,99%	37,01%										
Período:	Repass:			-	-										
	Contrapartida:			104.939,31	61.646,82										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			104.939,31	61.646,82										
Acumulado:	%:			62,99%	100,00%										
	Repass:			-	-										
	Contrapartida:			104.939,31	166.586,13										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			104.939,31	166.586,13										
Administração Local:															

Jari/RS
Local

quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Anderson Kopioleski
CREA/CAU: RS 261756
ART/RRT: 13686022