

PREFEITURA DE JARI – RIO GRANDE DO SUL
CASA POPULAR PADRÃO MISTA MADEIRA/ALVENARIA
JARI/RS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO TOTAL

SERVIÇOS			ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3	
GRUPO DE SERVIÇOS	Fração	Preço	Fração	Preço	Fração	Preço	Fração	Preço
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	3,56%	R\$ 8.293,78	50,00%	R\$ 4.146,89				
2. FUNDAÇÕES	8,08%	R\$ 18.816,56	50,00%	R\$ 9.408,28				
3. ALVENARIA	30,07%	R\$ 70.060,50	12,50%	R\$ 8.757,56	25,00%	R\$ 17.515,13	12,50%	R\$ 8.757,56
4. COBERTURA	13,06%	R\$ 30.421,32					50,00%	R\$ 15.210,66
5. PAVIMENTAÇÃO	16,21%	R\$ 37.777,14						R\$ 0,00
6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8,53%	R\$ 19.867,18					12,50%	R\$ 2.483,40
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,61%	R\$ 3.758,16						
8. ESQUADRIAS	14,32%	R\$ 33.372,36						
9. PINTURA	4,56%	R\$ 10.636,04						
TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 233.003,04	9,58%	R\$ 22.312,73	7,52%	R\$ 17.515,13	11,35%	R\$ 26.451,62
TOTAL ACUMULADO			9,58%	R\$ 22.312,73	17,09%	R\$ 39.827,86	28,45%	R\$ 66.279,48

Obs.: Cada etapa construtiva corresponde a 30 dias.

PREFEITURA DE JARI – RIO GRANDE DO SUL
CASA POPULAR PADRÃO MISTA MADEIRA/ALVENARIA
JARI/RS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO TOTAL

ETAPA 4		ETAPA 5		ETAPA 6		ETAPA 7		ETAPA 8	
Fração	Preço	Fração	Preço	Fração	Preço	Fração	Preço	Fração	Preço
		50,00%	R\$ 4.146,89						
		50,00%	R\$ 9.408,28						
		12,50%	R\$ 8.757,56	25,00%	R\$ 17.515,13	12,50%	R\$ 8.757,56		
						50,00%	R\$ 15.210,66		
50,00%	R\$ 18.888,57							50,00%	R\$ 18.888,57
37,50%	R\$ 7.450,19					12,50%	R\$ 2.483,40	37,50%	R\$ 7.450,19
50,00%	R\$ 1.879,08							50,00%	R\$ 1.879,08
50,00%	R\$ 16.686,18							50,00%	R\$ 16.686,18
50,00%	R\$ 5.318,02						R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.318,02
21,55%	R\$ 50.222,04	9,58%	R\$ 22.312,73	7,52%	R\$ 17.515,13	11,35%	R\$ 26.451,62	21,55%	R\$ 50.222,04
50,00%	R\$ 116.501,52	59,58%	R\$ 138.814,25	67,09%	R\$ 156.329,38	78,45%	R\$ 182.781,00	100,00%	R\$ 233.003,04

Osnei dos Santos Oliveira
Prefeito Municipal

Alessandra Blum
Arquiteta e Urbanista CAU A184470-9