

PREFEITURA DE JARI – RIO GRANDE DO SUL
PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVEIRA NETTO
BAIRRO CENTRO, JARI/RS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS			ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3	
GRUPO DE SERVIÇOS	Fração	Preço	Fração	Preço	Fração	Preço	Fração	Preço
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	6,08%	R\$ 24.916,13	100,00%	R\$ 24.916,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2. PAVIMENTAÇÃO RUA	57,44%	R\$ 235.476,66	75,00%	R\$ 176.607,50	25,00%	R\$ 58.869,17	0,00%	R\$ 0,00
3. PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO	36,48%	R\$ 149.528,87	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 74.764,44	50,00%	R\$ 74.764,44
TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 409.921,66	49,16%	R\$ 201.523,63	32,60%	R\$ 133.633,60	18,24%	R\$ 74.764,44
TOTAL ACUMULADO			49,16%	R\$ 201.523,63	81,76%	R\$ 335.157,23	100,00%	R\$ 409.921,66

Obs.: Cada etapa construtiva corresponde a 30 dias.

Jesus Augusto dos Santos Oliveira
Prefeito Municipal

Alessandra Blum
Arquiteta e Urbanista CAU A184470-9