



MUNICÍPIO DE JARI/RS

CNPJ: 01.609.402/0001-50

Localização: Rua Barão do Triunfo, nº 193, Bairro Centro, Jari/RS

CEP: 98.175-000

OBRA: AMPLIAÇÃO/REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL: RINCÃO SANTO ANTÔNIO (EMEF PRUDENTE DE MORAES), INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JARI/RS

ÁREA A AMPLIAR: 79,70m² e **ÁREA A REFORMAR:** 388,62m²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
D E S C R I Ç Ã O		TOTAL COM BDI (21,25%)	PESO	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 05	ETAPA 06
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 23.305,82	4,03%	100,00%					
2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 19.343,76	3,34%	20,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/INFRAESTRUTURA	R\$ 47.746,50	8,26%	80,00%	20,00%				
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 34.509,26	5,97%		60,00%	40,00%			
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 71.146,67	12,30%	5,00%			60,00%	20,00%	15,00%
6	DIVISÓRIAS/PAREDES	R\$ 56.281,35	9,73%		50,00%	50,00%			
7	FORRO/COBERTURA	R\$ 64.050,73	11,08%			50,00%	50,00%		
8	REVESTIMENTO/PINTURA	R\$ 54.325,47	9,39%					80,00%	20,00%
9	ESQUADRIAS/VIDROS	R\$ 119.681,81	20,69%					70,00%	30,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 34.858,48	6,03%	10,00%		25,00%	10,00%	30,00%	25,00%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 20.764,83	3,59%		20,00%	30,00%	40,00%	5,00%	5,00%
12	LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS	R\$ 31.487,56	5,44%					30,00%	70,00%
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 819,20	0,14%						100,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)		R\$ 578.321,44	100,00%						
TOTAL POR ETAPA (R\$)				R\$ 72.414,95	R\$ 65.450,06	R\$ 91.815,38	R\$ 90.373,90	R\$ 165.310,59	R\$ 92.956,56
TOTAL POR ETAPA (%)				12,52%	11,32%	15,88%	15,63%	28,58%	16,07%
TOTAL POR ETAPA ACUMULADA (%)				12,52%	23,84%	39,72%	55,34%	83,93%	100,00%
TOTAL POR ETAPA ACUMULADA (R\$)				R\$ 72.414,95	R\$ 137.865,01	R\$ 229.680,39	R\$ 320.054,29	R\$ 485.364,89	R\$ 578.321,44

Jari/RS, 04 de junho de 2026.

DACAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 51.962.950/0001-38

Prefeitura Municipal de Jari/RS