

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FOLHA 1

OBRA: Ampliação EMEF PRUDENTE DE MORAES

MODALIDADE: Empreitada Global DE Material e Mão de Obra

PROPONENTE: Município de Jari

TOTAL DA OBRA: R\$ 265.910,80

EXECUTOR: Empresa Vencedora de Licitação

dez/15

	SERVIÇOS	%	Serviços	Mês 1		Mês 2		Mês3	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
A	AMPLIAÇÃO								
1	SERVICOS INICIAIS	0,96	2.551,87	0,96	2.551,87				
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	9,90	26.330,28	4,95	13.165,14	4,95	13.165,14		
3	PAREDES E PAINÉIS	9,44	25.095,68			4,72	12.547,84	4,72	12.547,84
4	COBERTURA	9,58	25.466,46					9,58	25.466,46
5	REVESTIMENTO DAS PAREDES	19,41	51.624,22						
6	FORROS E BEIRADOS	10,71	28.490,20						
7	PISOS E ARREMATES	5,70	15.169,05						
8	ESQUADRIAS E VIDROS	7,16	19.042,45					2,16	5.742,90
9	PINTURA	3,48	9.257,90						
10	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	7,04	18.724,94	0,70	1.872,50	3,63	9.641,00	0,60	1.593,94
11	INSTALAÇÃO/ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	4,17	11.090,81	0,41	1.096,53				
B	REVESTIMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA	0,86	2.285,18	0,86	2.285,18				
C	REVESTIMENTO DA CALÇADA DO ACESSO PRINCIPAL	0,31	817,63	0,31	817,63				
D	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	11,27	29.964,15	3,43	9.122,15	1,25	3.332,53	1,25	3.332,53

TOTAL SIMPLES	100,00	265.910,80	11,62	30.911,00	14,55	38.686,51	18,31	48.683,67
TOTALACUMULADO			11,62	30.911,00	26,17	69.597,51	44,48	118.281,18

Tupanciretã, 21 de dezembro de 2015

Lucas Mardini Paz
Arquiteto e Urbanista
CAU A70188-2

Mara Mardini Paz
CNPJ 01.082.770/0001-93

Pedrolívio Porto Prado
Prefeito de Jari

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FOLHA 2

	SERVIÇOS	Mês 4		Mês 5		Mês 6	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
A	AMPLIAÇÃO						
1	SERVICOS INICIAIS						
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						
3	PAREDES E PAINÉIS						
4	COBERTURA						
5	REVESTIMENTO DAS PAREDES	14,79	39.334,10	4,62	12.290,12		
6	FORROS E BEIRADOS			10,71	28.490,20		
7	PISOS E ARREMATES	2,00	5.309,17	3,71	9.859,88		
8	ESQUADRIAS E VIDROS	2,56	6.818,71	1,41	3.760,27	1,02	2.720,57
9	PINTURA					3,48	9.257,90
10	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS					2,11	5.617,50
11	INSTALAÇÃO/ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	0,87	2.318,54			2,89	7675,74
B	REVESTIMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA						
C	REVESTIMENTO DA CALÇADA DO ACESSO PRINCIPAL						
D	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1,25	3.332,54	2,04	5.422,40	2,04	5421,99
TOTAL SIMPLES		21,48	57.113,06	22,50	59.822,86	11,54	30.693,70
TOTALACUMULADO		65,96	175.394,24	88,46	235.217,10	100,00	265.910,80

Tupanciretã, 21 de dezembro de 2015

Lucas Mardini Paz
Arquiteto e Urbanista
CAU A70188-2

Mara Mardini Paz
CNPJ 01.082.770/0001-93

Pedrolívio Porto Prado
Prefeito de Jari