

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Cronograma físico financeiro- REFORMA DA ESCOLA PRUDENTE DE MORAES

Item	1 - 30 dias após início da obra	2 - 60 dias	3 - 90 DIAS	Total	Total
1. Instalação do canteiro de obras	R\$ 3.090,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.090,00	6,02%
2. Infraestrutura	R\$ 1.517,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.517,30	2,95%
3. Alvenarias	R\$ 1.647,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.647,32	3,21%
4. Revestimentos	R\$ -	R\$ 3.197,55	R\$ -	R\$ 3.197,55	6,22%
5. Esquadrias e Vidros	R\$ 7.140,00	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ 7.374,00	14,36%
6. Forro e Cobertura	R\$ -	R\$ 3.396,08	R\$ -	R\$ 3.396,08	
7. Contrapisos e Pisos cerâmicos	R\$ 8.549,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.549,18	
8. Pinturas	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.937,43	R\$ 14.937,43	
9. Instalações Elétricas	R\$ -	R\$ 4.400,00	R\$ -	R\$ 4.400,00	
10. Instalações Hidrossanitárias	R\$ 392,00	R\$ 1.635,00	R\$ 245,00	R\$ 2.272,00	
11. limpeza da obra	R\$ -	R\$ -	R\$ 987,03	R\$ 987,03	1,92%
Total Acumulado	R\$ 22.335,80	R\$ 12.862,63	R\$ 16.169,46	R\$ 51.367,89	100,00%
	43,48%	25,04%	31,48%		

jarí, junho de 2016

Patricia Stein
Arquiteta e Urbanista
CAU A 36 253-0