

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										FOLHA 1	
OBRA: Ampliação EMEF PRUDENTE DE MORAES					MODALIDADE: Empreitada Global DE Material e Mão de Obra						
PROPOSTANTE: Município de Jari					TOTAL DA OBRA: R\$ 287.201,02						
EXECUTOR: Empresa Vencedora de Licitação					dez/15						
	SERVIÇOS	%	Serviços	Mês 1		Mês 2		Mês3		Mês 4	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
A	AMPLIAÇÃO										
1	SERVICOS INICIAIS	0,89	2.551,87	0,89	2.551,87						
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	9,17	26.330,28	9,17	26.330,28						
3	PAREDES E PAINÉIS	8,74	25.095,68			8,74	25.095,68				
4	COBERTURA	8,87	25.466,46			8,87	25.466,46				
5	REVESTIMENTO DAS PAREDES	17,97	51.624,22					17,97	51.624,22		
6	FORROS E BEIRADOS	9,92	28.490,20							9,92	28.490,20
7	PISOS E ARREMATES	5,28	15.169,05					1,58	4.550,70	3,70	10.618,35
8	ESQUADRIAS E VIDROS	6,63	19.042,45			4,37	12.561,61	1,31	3.760,27	0,95	2.720,57
9	PINTURA	3,22	9.257,90							3,22	9.257,90
10	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	6,52	18.724,94	0,65	1.872,50	3,36	9.641,00	0,55	1.593,94	1,96	5.617,50
11	INSTALAÇÃO/ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	3,86	11.090,81	0,38	1.096,53	1,16	3.333,52	1,16	3.333,52	1,16	3.327,23
B	REVESTIMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA	8,21	23.575,39	8,21	23.575,39						
C	REVESTIMENTO DA CALÇADA DO ACESSO PRINCIPAL	0,28	817,63	0,28	817,63						
D	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	10,43	29.964,15	3,18	9.122,15	2,42	6.950,00	2,42	6.950,00	2,42	6.942,00
	TOTAL SIMPLES	100,00	287.201,02	22,76	65.366,36	28,92	83.048,27	25,00	71.812,65	23,32	66.973,75
	TOTALACUMULADO			22,76	65.366,36	51,68	148.414,63	76,68	220.227,28	100,00	287.201,02

Tupanciretã, 21 de dezembro de 2015

Lucas Mardini Paz
Arquiteto e Urbanista
CAU A70188-2

Mara Mardini Paz
CNPJ 01.082.770/0001-93

Pedrolívio Porto Prado
Prefeito de Jari